

P.V. 19/11/2018

TRAVAUX ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 2018

Mis à jour le 14/11/2018

TRAVAUX ENFOUISSEMENT	COUT HT PREVISIONNEL	COUT TTC PREVISIONNEL	SUBVENTIONS	MONTANT	Accord com travaux	Accord subvention	Versement 2017	Versement avance 2018	Versement acompte 2018
Tranche 1	319 316,00	383 179,20	FDE	127 149,00	OUI	X		RECUE 30 %	32 901,00 €
Tranche 2	111 087,00	133 304,40	FDE	51 944,00	OUI	X		RECUE 30 %	13 634,00 €
Tranche 3	295 563,00	354 675,60	FDE	72 681,00	OUI	X		RECUE 30 %	17 852,00 €
TOTAL	725 966,00	871 159,20	TOTAL	251 774,00					
			FONDS DE CONCOURS	10 000,00	OUI	X		RECUE 30 %	3 000,00 €
								DEMANDE 30 %	3 000,00 €
DONT ECLAIRAGE PUBLIC	110 000,00		ECLAIRAGE PUBLIC						
			DETR	57 115,75	OUI	X		RECUE 50 %	28 557,88 €
			AMENDES POLICE	15 000,00	OUI	X	15 000,00	NON	
			FARDA (Départementales uniquement)	15 000,00	OUI	X		RECUE 50 %	7 500,00 €
			RESERVE PARLEMENTAIRE (2,41 %)	17 500,00	OUI	X		RECUE 5 %	875,00 €
								DEMANDE 60 %	10 500,00 €
			TOTAL	365 389,00					
			CHIFFRES Laurent	76 760,00					
			CHIFFRES Laurent	13 050,00					
			TOTAL (63 % subventions sur 725 966,00)	456 199,75					
Frais étude (3,8 % du projet)									
AVP (2017)	9 153,35	10 984,02							
PRO (2017)	6 102,24	7 322,69							
ACT (2018)	4 576,68	5 492,02							
DET (2018)	9 153,35	10 984,02							
AOR (2018)	1 525,56	1 830,67							
TOTAL	30 511,18	36 613,42							
			RESTE A CHARGE (37 %)	269 766,25					
			TVA 2020 A RECUPERER	142 904,96					
			TVA 2019-2020 FRAIS ETUDES	6 006,07					
			CONVENTION ORANGE						
			EOLIENNES						
								attente	
								attente	

INSERTION APPEL OFFRES	2017	03-nov
RECEPTION DES OFFRES	2017	04-déc
OUVREURE DES PLUS	2017	04-déc
ANALYSE DES OFFRES	2017	18-déc

COUT DU MARCHÉ RETENU

511 950,00 €

614 340,00 €

P.V. 19/11/18

ENFOUISSEMENT DE RESEAUX 2018

Travaux d'éclairage public

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES

TRAVAUX ENTREPRISE RAMERY	N° Bordereau	N° Mandat	Date	Imputation	COUT HT	COUT TTC	COUT HT Eclairage public (e) + candélabres (f)
Enfouissement des réseaux Situation 1	19	128	28/05/2018	231	76 793,00 €	92 151,60 €	49 750,50 €
Avance enfouissement des réseaux	19	129	28/05/2018	238	25 597,50 €	30 717,00 €	0.00 €
Enfouissement des réseaux Situation 2	25	170	09/07/2018	231	80 771,00 €	96 925,20 €	49 018,50 €
Enfouissement des réseaux Situation 3	29	191	23/07/2018	231	107 419,00 €	128 902,80 €	49 018,50 €
Enfouissement des réseaux Situation 4	33	210	03/09/2018	231	119 230,00 €	143 076,00 €	49 018,50 €
TOTAL					409 810,50 €	491 772,60 €	196 806,00 €

HAPLINCOURT, le 10 Septembre 2018
Le Percepteur,

HAPLINCOURT, le 10 Septembre 2018
Le Maire,
Michel FLAHAUT.